

FUNDARGERÐ

EB 51-01-00/útg. 1

verkheiti: **SKARÐSHLÍÐARSKÓLI**

tilvísun: 17103

fundur: Stöðufundur nr. 14

dags.: 20.3.2018

EB 51-01-00/útg. 1

Staður og tími: Norðurhelli 2, þriðjudaginn 20. mars 2018, kl. 8.30

Fundarmenn:	Gunnar Örn Steingrímsson	GÖS	Eykt
	Þorgeir Ó Margeirsson	ÞM	Eykt
	Ingibjörg Magnúsdóttir	IM	Skólastjóri
	Ægir Berg Elísson	ÆBE	Húsumsjónarmaður
	Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir	JDG	Þróunarfulltrúi leikskóla
	Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
	Stefán B. Veturliðason	SBV	VSB

liður **Efni**

ábyrgð

0 Síðasta fundargerð

Fundargerðir eru vistaðar á vefnum. Engar athugasemdir bárust um síðustu fundargerð.

2.3 Hönnun, teikningar og önnur gögn

Eftirfarandi atriði er snúa að hönnun voru rædd og eftirfarandi bókað:

Eldhús: Verktaki hefur sent inn lista yfir val á tækjum og. Verkkaupi er að skoða málið. IM

Hurðir í heimastofum:

Komið fyrir C hluta. Einnig hafa verið lagðar fram tillögur að lausn fyrir næsta áfanga og er hún samþykkt.

Sorpmál:

Verktaki hefur fengið tilboð í djúpgáma. Stuðst er við útfærslu á Norðurbakka 7-9. Samþykkt. Verktaki skoðar með notkun stórra poka. ÞM

Heimilisfræðistofa:

Breyting á skipulagi, samþykkt. Rætt um aðgengismál, verður skoðað áfram. Óbr. ISC

Lyklakerfi:

Verkkaupi hefur sett fram hugmyndir að aðgangsstýringarkerfi með kortum að hluta með lyklum. Verktaki hefur sent inn tillögur og áætlun um kostnað, um 9 mkr. Gögnin verða sett á vefinn og málið síðan afgreitt á næsta fundi. IM
SBV

Skrifstofa ritara 2 hæð C:

Óskað eftir að bæta hljóðvist með hurð á ganginn við matsalinn. Verktaki hefur skoðað málið, en eftir er að skoða brunamál og fá fram verð í þessa breytingu. Verður klárað á næsta fundi. GÖS

Tæki í smíðastofur:

Verktaki spyr um tækjalista og aflþörf tækja. Kominn listi til verktaka yfir aflþörf tækja.

- 2.3 Myndavélar:
Ráðgjafi gerir tillögur um staðsetningu myndavéla. GÖS
- Gólfefni á fataherbergi leikskóla:
Óskað er eftir að fá flísar á gólf í stað gólfduks. Gólfplata er þegar steipt og þarf að fræsa upp úr henni. Verktaki skoðar málið. Athuga með að flísar verði almennt þar sem eru skógeymslur. GÖS
- Staða hönnunar:
Teikningar arkitekta af D og E eru komnir á vefinn til skoðunar hjá verkkaupa. IM
Innréttingateikningar af A, B og C eru að verða tilbúnar. Verklýsingar fyrir A, B og C eru komnar á vefinn. Allri hönnun skal vera lokið í júní.
- 3.8 **Efnissamþykktir**
Verktaki mun setja upp sérstaka möppu á dropbox fyrir gögn efnis-samþykktar. ÞM
- 6.1 **Stöðufundir**
Fundir eru haldnir annan hvern þriðjudag á Norðurlöndum kl. 8.30. Á fundina mæta fulltrúar verktaka og ráðgjafa auk fulltrúa verkkaupa. Ráðgjafar mæta að jafnaði á annan hvern fund. Skólastjóri mun sitja fundina.
- 6.6 **Verkframkvæmd, verkstaða**
Bygging C: Uppsteypu er lokið. Komið 50 % leiðara fyrir innveggi 1. hæðar, og lokið við að mála loft. Gluggaísetning hefst innan ½ mánaðar.
Bygging A: Uppsteypa veggja 1. hæðar um 30% lokið
Bygging B: Uppsteypu veggja á 1. hæð lokið. Holplötur koma á morgun fyrir 1. hæð.
- 6.7 **Verkáætlun**
Verkið er á eftir áætlun en reynt verður að vinna það upp ein sog hægt er. Starfsfólk mætir til vinnu 7. ágúst og kennsla hefst 22. ágúst.
Leikjanámskeið hefjast 9. ágúst. Verktaki ætlar að gera allt sem hægt er að skólastarf geti hafist á eðlilegum tíma.
- 8.1 **Önnur mál**
- 8.2 **Næsti fundur**
Næsti stöðufundur verður á Norðurlöndum, þriðjudaginn 3. apríl nk., kl. 8.30.

Fundarritari: SBV
Dreifing fundargerðar; Fundarmenn