

Kostnaðaráætlun Skessan			Framvinda 2.10.2018
Númer	Verkþáttur	Heildarverð	Hlutfall
0. Hönnunarkostnaður			
0.1	Hönnunnarvinna	33.750.000	80
0.2	Undirbúningsvinna	15.311.500	100
	Hönnunarkostnaður samtals	49.061.500	
1. Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir			
1.1.	Aðstaða og öryggisaðgerðir	14.500.000	40
	Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir samtals	14.500.000	
2. Jarðvinna			
2.1.	Uppúrtekt lóðar, keyrt á tipp	17.220.000	
2.2.	Uppúrtekt lóðar, notað innan svæðis	1.260.000	
2.3.	Uppúrtekt lóðar, klöpp	24.500.000	
2.4.	Fylling undir gervigras og á platta	16.000.000	
	Jarðvinna samtals	58.980.000	
3. Burðarvirki			
3.1.	Fundament, sökklar veggir	37.400.000	
3.2.	Fundament, sökklar veggir	37.200.000	
3.3.	Fundament, sökklar veggir	40.000.000	
3.1.	Kaupverð húss	285.123.024	65
3.2.	Flutningur húss	25.000.000	
3.3.	Reisning húss	55.000.000	
5.1.	Salernis- og húsvarðaraðstaða	19.190.000	
	Burðarvirki samtals	498.913.024	
4. Hreinlætis og loftæstikerfi			
4.1.	Hreinlætis og loftræstikerfi	11.500.000	
	Hreinlætis og loftræstikerfi samtals	11.500.000	
5. Rafkerfi og lýsing			
5.1.	Lýsing, rafmagn, tafla, brunav., neyðarl.	62.000.000	
	Rafkerfi og lýsing samtals	62.000.000	
6. Frágangur innanhúss			
6.1.	Vökvunarbúnaður	10.000.000	
6.2.	Inngöngudyr m. uppsetningu	900.000	
6.3.	Innkeyrsludyr m. uppsetningu	800.000	
6.4.	Gervigras komið á	34.226.976	
6.5.	Flutningur gervigrass	9.000.000	
6.6.	Vallarskiptabúnaður	11.000.000	
6.7.	Áhorfendaaðstaða/hitalampar	14.000.000	
	Frágangur innanhúss samtals	79.926.976	
7. Frágangur utanhúss			
7.1.	Steypuviðg., málun ofl	9.068.500	
	Frágangur utanhúss samtals	9.068.500	
8. Lóðarfrágangur			
8.1.	Hellulögn, malbik ofl.	6.050.000	
	Lóðarfrágangur samtals	6.050.000	
	HEILDARKOSTNAÐUR	790.000.000	
	SAMTALS FRAMVINDA		
	ÁÐUR GREITT SKV. FRAMVINDU		
	Mismunur		

Heildarframvinda

27.000.000
15.311.500
42.311.500

5.800.000
5.800.000

0
0
0
0
0

0
0
0
185.329.966
0
0
0
185.329.966

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

233.441.466

233.441.466
170.000.000

63.441.466