



Bjarkavellir 3 leikskóli

8. Hönnunarfundur – eftir breytingu- Bjarkavellir 3 Hafnarfirði var haldinn 19. desember 2014 kl. 13.30 á skólaskrifstofu Hafnarfjarðar að Strandgötu 8 - 10 Hafnarfirði.

Viðstaddir voru.

Erlendur Árni Hjálmarsson	EÁH	Forstöðumaður Fasteigf. Hafnarf.
Sigurlaug Sigurjónsdóttir	SS	ASK- Arkitektar
Guðrún Ragna Ingvadóttir	GRI	ASK- Arkitektar
Lárus Ársælsson	LÁ	Hönnun verkfræðistofa
Inga Rut Gylfadóttir	IRG	Forma landslagsarkitektar
Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir	JDG	Skólaskrifstofu

Eftirfarandi var tekið fyrir.

- 1. Fundargerðir.**
Fundargerð nr. 7 var send út og er samþykkt.
- 2. Hönnunarsamningur um verkið.**
Engin bókun.
 - 2.1. Vettvangsskoðun/skoðunarferðir.**
Engin bóku.
 - 2.2. Kynning verkefnisins.**
Engin bókun.
- 3. Aðaluppdrættir, ASK – Arkitektar**
Aðaluppdrættir samþykkir af heilbrigðis og eldvarnareftirliti hafa verið lagðir inn til byggingarfulltrúa.
- 4. Séruppdrættir aðalhönnuða, ASK-Arkitektar.**

- 4.1. Sérupprættir 1 : 50, 1:20**
Hönnun lokið og rýni eftir. Bæta við mottupró í anddyri að deildum og útá leiksvæði.
- 4.2. Sérupprættir 1:10, 1:5**
Hönnun lokið og rýni eftir.
- 4.3. Innréttingar.**
Hönnun lokið og rýni eftir..
- 4.4. Annað.**
- 5. Verkfræðihönnun, _____**
 - 5.1 Burðarvirki.**
Hönnun lokið og rýni eftir.
 - 5.2 Hita- og neysluvatnslagnir.**
Hönnun lokið og rýni eftir. Bæta við snjóbræðaslu framan við anddyri að deildum og út á leiksvæði.
 - 5.3 Frárennislagnir.**
Hönnun lokið og rýni eftir.
Athuga þarf niðurföll í útiplötum s.s. við hjóla og vagnageymslu. Afrennsli lóðar samræma með lóðarhönnuði.
 - 5.4 Loftræsing.**
Hönnun lokið og rýni eftir.
Athuga vel útloftun frá tækjum s.s. þvotti, þurrkarar, uppþvotti, eldavél.
 - 5.5 Hljóðvist.**
Hönnun lokið og rýni eftir. Hönnuðir hafa yfirfarið og reiknað út hljóðvist skólans og stenst hönnun lágmarkskröfur byggingarreglugerðar að sögn hönnuða.
 - 5.6 Raflagnir.**
Hönnun lokið og rýni eftir.
 - 5.7 Brunamál.**
Hönnun lokið og rýni eftir.
- 6. Lóðarhönnun, Landslag.**
Hönnun lokið og rýni eftir.
Búið er að malbika bílastæði en ekki setja kannstein eða hellur. IRG bætir því við.

7. **Búnaður.**
Engin bókun.
8. **Kostnaðargát.**
EÁH minnir hönnuði á að halda kostnaði innan þess sem verkefnið segir til um. Kostnaðaráætlun verður lögð fram 15. jan. 2015.
9. **Útboðs og verklýsingar.**
Unnið er áfram við útboðs- og verklýsingar og munu hönnuðir leggja fram endanleg gögn á fundi 15. jan 2015.
10. **Breytingar/viðbætur.**
Engin bókun.
11. **Samskipti við verkkaupa.**
12. **Deiliskipulag, mæli – og hæðarblöð.**
13. **Áætluð framvinda fyrir næsta fund.**

ASK- Arkitektar.
Hönnun er lokið og unnið verði við rýni.

Verkfræðingar.
Hönnun er lokið og unnið verði við rýni.

Lóð.
Hönnun er lokið og unnið verði við rýni.

Verkkaupi.
Engin bókun.
14. **Hönnunaráætlun**
Engin bókun.
15. **Hönnunarfundir hönnuða- rýna.**
Hönnuðir lögðu fram fundagerðir hönnunarfunda frá xx.des. 2014.
16. **Annað.**
EÁH leggur áherslu á samræmingu hönnunargagna og bendir á snertifleti í lögnum sem dæmi.
Fram að fundi 8. jan. 2015 skulu allir aðilar rýna gögnin og vera tilbúinn með athugasemdir ef einhverjar eru.

Fleira ekki gert fundi slitið.

Næsti fundur verður fimmtudaginn 8. janúar 2015 kl. 13.30 á skrifstofu Fasteignafélagsins að Norðurhelli 2.

Hafnarfirði 19. desember 2014.

Erlendur Árni Hjálmarsson

Sigurlaug Sigurjónsdóttir

Inga Rut Gylfadóttir

Lárus Ársælsson

Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir

~~Guðrún Ragna Ingvadóttir~~