

Framvinda Skessan
(upphæðir í þúsundum króna)

		ágúst	sept	2018			2019		Samtals
				okt	nóv	des	jan	til greiðslu	
0. Hönnunarkostnaður									
Hönnunnarvinna	33.750	0	20.250	0	5.063	3.375	1.687	30.375	
Undirbúningsvinna	15.310	0	15.310	0	0	0	0	15.310	
Hönnunarkostnaður samtals	49.060	0	35.560	0	5.063	3.375	1.687	45.685	
1. Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir									
Aðstaða og öryggisaðgerðir	14.500	0	0	0	7.250	4.350	725	12.325	
Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir samtals	14.500	0	0	0	7.250	4.350	725	12.325	
2. Jarðvinna									
Uppúrtekt lóðar, keyrt á tipp	17.220	0	0	0	5.166	3.961	3.193	12.320	
Uppúrtekt lóðar, notað innan svæðis	1.260	0	0	0	378	290	592	1.260	
Uppúrtekt lóðar, klöpp	24.500	0	0	0	7.350	5.635	4.515	17.500	
Fylling undir gervigras og á platta	16.000	0	0	0	0	3.680	7.520	11.200	
Jarðvinna samtals	58.980	0	0	0	12.894	13.565	15.820	42.279	
3. Burðarvirki									
Fundament, sökkjar og veggir, mót	37.400	0	0	0	0	0	850	850	
Fundament, sökkjar og veggir, stál	37.200	0	0	0	0	0	9.300	9.300	
Fundament, sökkjar og veggir, steypa	40.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
Kaupverð húss	285.120	114.049	57.025	0	57.025	0	28.509	256.608	
Flutningur húss	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
Reisning húss	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
Salernis- og húsvarðaraðstaða	19.190	0	0	0	0	0	0	0	
Burðarvirki samtals	498.910	114.049	57.025	0	57.025	0	44.659	272.758	
4. Loftæstikerfi									
Loftæstikerfi	11.500	0	0	0	0	0	0	0	
Loftæstikerfi samtals	11.500	0	0	0	0	0	0	0	
5. Rafkerfi og lýsing									
Lýsing, rafmagn, tafla, brunav., neyðarl.	62.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
Rafkerfi og lýsing samtals	62.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
6. Frágangur innanhúss									
Vökvunarbúnaður	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Inngöngudyr m. uppsetningu	900	0	0	0	0	0	0	0	
Innkeyrsludyr m. uppsetningu	800	0	0	0	0	0	0	0	
Gervigras komið á	34.227	0	0	0	0	0	0	0	
Flutningur gervigrass	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
Vallarskiptabúnaður	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
Áhorfendaaðstaða/hitalampar	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
Frágangur innanhúss samtals	79.927						0	0	
7. Frágangur utanhúss									
Steypuviðg., málun ofl	9.069	0	0	0	0	0	0	0	
Frágangur utanhúss samtals	9.069						0	0	
8. Lóðarfrágangur									
Hellulögn, malbik ofl.	6.050	0	0	0	0	0	0	0	
Lóðarfrágangur samtals	6.050						0	0	
Reiknað samtals til greiðslu þegar greitt	789.996	114.049	92.585	0	82.232	21.290	66.891	377.047	
Mismunur til greiðslu								186.300	
								190.747	

Hönnunarkostnaður

90% hönnunarkostnaðar lokið.

Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir

Vinnuaðstaða þegar komin á stað, lokun svæðis búin (samtals ca. 85%), rekstur aðstöðu eftir tram á vor.

Jarðvinna

Ca. 68% jarðvinnu lokið

Burðarvirki

Framvinda skv. samningi við Best-Hús ehf.

Hatnarfiroi 14. janúar 2019

Viðar Halldórsson, formaður FH

Guðmundur Amundason, verkfræðingur, Verkis