

Stjórn SORPU bs.

Reykjavík 15. apríl 2020

v / stækkun móttökustöðvar – framvinda

Verktaki (ALEFLI ehf. sem valin var eftir útboð) hóf framkvæmdir þann 22.maí. Jarðvinnu er að mestu lokið, fyrir utan yfirborðsfrágang. Heildarframvinda verks í lok febrúar var um 90% miðað við áætlaða stöðu og verkmagn. Framkvæmdir hafa gengið vel en eru nokkuð á eftir áætlun. Húsinu var lokað í desember og afhent SORPU 31. janúar 2020. Búið er að greiða reikninga fyrir febrúar og hluta af mars.

Heildarkostnaður verks er áætlaður um 391 milljónir króna án vsk, ófyrirséður kostnaður (óvissa í áætlun -5 - +10%).

Útlagt vegna verkefnisins er sem hér segir:

Mánuður	Útgjöld, m. kr.
Frá áramótum til loka apríl 2019	29,2
Maí 2019	27,6
Júní 2019	44,2
Júlí 2019	51,1
Ágúst 2019	45,0
September 2019	59,2
Október 2019	43,6
Nóvember 2019	32,3
Desember 2019	25,6
Janúar 2020	28,8
Febrúar 2020	13,5
Mars 2020* ókomið.	
Samtals	400,1

*Bráðabirgðatölur

Ofangreind áfallin útgjöld eru vegna hönnunar, útboðs, eftirlits, gatnagerðargjalda og framkvæmda við byggingu. Bókfærður kostnaður vegna þessa er 400,1 mkr. af ofangreindir áætlun. Gert er ráð fyrir að verkefnið endi í efri mörkum áætlunar eða í 430 mkr. að mati SORPU bs.

Virðingarfyllt,

Helgi Þór Ingason
framkvæmdastjóri