

FUNDARGERÐ

EB 51-01-00/útg. 1

<i>verkheiti:</i>	SKARÐSHLÍÐARSKÓLI	<i>tilvísun:</i>	17103
<i>fundur:</i>	Stöðufundur nr. 12	<i>dags.:</i>	20.2.2018

EB 51-01-00/útg. 1

Staður og tími: Norðurhelli 2, þriðjudaginn 20. febrúar 2018, kl. 8.30

<i>Fundarmenn:</i>	Gunnar Örn Steingrímsson	GÖS	Eykt
	Þorgeir Ó Margeirsson	ÞM	Eykt
	Rannveig Hafberg	RH	Aðstoðarskólalastjóri
	Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir	JDG	Þróunarfulltrúi leikskóla
	Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
	Stefán B. Veturliðason	SBV	VSB

liður **Efni** *ábyrgð*

0 **Síðasta fundargerð**
Fundargerðir eru vistaðar á vefnum. Engar athugasemdir bárust um síðustu fundargerð.

2.3 **Hönnun, teikningar og önnur gögn**

Eftirfarandi atriði er snúa að hönnun voru rædd og eftirfarandi bókað:

Eldhús: Umsögn heilbrigðiseftirlits, ekki er komið endanlegt svar. Rætt var um val á tækjum í eldhús. Verktaki er að vinna í vali á tækjum. Óbr. GÖS

Fastar innréttingar:
Hugmyndir verkkaupa að skápum á hjólum er í skoðun hjá verktaka. Teikningar koma eftir 2-3 vikur. GÖS

Hurðir í heimastofum:
Tillagar 2 sem samþykkt var að velja á síðasta fundi gengur ekki upp vegna burðarpóls byggingarinnar. Ráðgjafi mun leggja fram nýja tillögu sem getur gengið upp, en hún felst að mestu í að horfið verður til fyrri hönnunar að mestu. Verður skoðað fyrir næsta áfanga og óskað eftir að hugmyndir verkkaupa gangi eftir þar (tillaga 2). GÖS/ISC

Ræstimiðstöð:
Í ræstimiðstöð verður komið fyrir kaffiaðstöðu starfsmanna fyrst um sinn. Miða skal hönnun við að síðar komi þar ræstimiðstöð með starfsmanna- aðstöðu. Verktaki mun gera tillögu að bráðabirgðaaðstöðu. Óbr. ÞM

Sorpmál:
Ákveðið er að sorpmál skólans verða leyst með djúpgámum. Þarf að skoða staðsetningu og lausnir (Hafnarbakki). Flokkun verður í pappa og svo annað sorp. Komin gögn frá Hafnarbakka, athuga með stóra plastpoka. Verktaki hefur fengið tilboð í gáma, verkkaupi óskar eftir að útfærsla á Norðurbakka 7-9 verði fyrirmynd. ÞM

Heimilisfræðistofa:
Breyting á skipulagi, samþykkt. Rætt um aðgengismál, verður skoðað áfram. Óbr. ISC

- 2.3 **Salerni;**
Hæð salernisskála fyrir fatlaða. Verktaki sendir inn tillögur. ISC/
Rætt var um ljós fyrir ofan spegla og verður skoðað hvernig þetta er leyst í GÖS
öðrum skólum.
- Lyklakerfi;**
Verktaki hefur sent inn fyrirspurn um lyklakerfi. Boðað verður til fundar með RH/PM
aðilum frá verkkaupa sem hefur með þessi mál að gera. Verkkaupi boðar
Þorgeir á fundinn.
- Skrifstofa ritara 2 hæð C;**
Óskað eftir að bæta hljóðvist með hurð á ganginn við matsalinn. Verktaki GÖS/
kemur með tillögu. ISC
- 3.8 **Efnissamþykktir**
Verktaki mun setja upp sérstaka möppu á dropbox fyrir gögn efnis- PM/SBV
samþykktu.
- 6.1 **Stöðufundir**
Fundir eru haldnir annan hvern þriðjudag á Norðurhelli kl. 8.30. Á fundina
mæta fulltrúar verktaka og ráðgjafa auk fulltrúa verkkaupa. Ráðgjafar mæta
að jafnaði á annan hvern fund. Skólastjóri mun sitja fundina.
- 6.6 **Verkframkvæmd, verkstaða**
Bygging C: Uppsteypu veggja á 2. hæð er lokið. Verið að hífa holplötur á yfir
2. hæð, 1/3 lokið.
Bygging A og B: Lokið við að steypa botnplötu í A og B.
Hönnun á C er að fullu lokið. Verklýsingar eru á lokastigi.
Hönnun A&B; Arkitektahönnun lokið, teikningar komnar á vefinn.
- 6.7 **Verkáætlun, framvinda verks**
Verkið er aðeins á eftir áætlun en verið að vinna það upp. Verktaki ætlar að
skila 1. áfanga á umsömdum tíma. Verktaki upplýsti að veðurfar
undanfarnar vikur hafið tafið framkvæmdir. Sem dæmi var steypa sem átti
að vera 9. janúar, steyp 15. febrúar.
- 8.1 **Önnur mál**
- 8.2 **Næsti fundur**
Næsti stöðufundur verður á Norðurhelli, þriðjudaginn 6. mars nk., kl. 8.30.

*Fundarritari: SBV
Dreifing fundargerðar; Fundarmenn*