

STH Teiknistofan ehf.

Íþróttamiðstöð Hauka Ásvöllum 1, Hafnarfirði, íþróttasalur 2.

Verkkaupi: Hafnarfjarðarbær.
Verktaki: S.Þ. Verktakar ehf.
Eftirlitsaðili: STH Teiknistofan ehf.

Verkfundur nr: 30.
Fundarstaður: Ásvellir 1.
Fundartími: Þriðjudagur 27. febrúar 2018. kl. 14:00.
Ritari: VPS.

Viðstaddir voru:

Frá verktaka:

Jón Ingi Gunnarsson. JIG. Húsasmíðameistari, verkstjóri.
Sigurður Þórðarson SP. Byggingarstjóri.

Frá verkkaupa:

Viktor Þór Sigurðsson. VPS. Eftirlitsmaður verkkaupa.

Dagskrá.

Nr. Efni/bókun.

Verkfundur.

- 1. Fundargerðir.**
Fundargerð nr. 29 samþykkt.
- 2. Stjórnendur verktaka.**
Stjórnendur verktaka eru eftirfarandi:
Sigurður Þórðarson byggingarstjóri.
Jón Ingi Gunnarsson húsasmíðameistari, verkstjóri.
- 3. Aðstaða verktaka.**
Ekkert bókað.
- 4. Öryggisráðstafanir.**
Ekkert bókað.

5. **Vinnutími.**
Unnið er virkadaga vikunnar og laugardaga.
Virka daga. 8:00 - 17:00.
Helgar. 8:00 - 14:00 flestar helgar.
6. **Mannaflí og tæki.**
Í dag verktaki með 7. stk. starfsmenn á Ásvöllum.
1-2. stk starfsmenn frá rafvirkja.
1-2. stk málarar.
1-2. stk múrarar.
2-3. stk blikkarar.
1. stk pípari.
4-5. stk að setja upp körfuboltakörfur.
Síðustu daga hafa verið 8. stk starfsmenn frá parketverktaka. Þeir taka 10 daga hlé og koma svo aftur og klára gólfið í næstu viku.
Áætlað er að það taki 2 vikur að klára gólfið.
7. **Verkáætlun.**
Ekkert bókað.
8. **Framvinda verksins.**
Vinna við loftræstingu er að klárast.
Starfsmenn parketverktaka koma aftur í næstu viku.
4-5. stk starfsmenn vinna við klæðningu utanhús, þegar veður er hagstætt.
Múrarar eru að klára sinn verklið.
Málari er að klára sinn verklið.
Rafvirki er að klára sinn verklið.
Hátalarar eru komnir upp. Það á eftir að setja upp bassahátalara.
Vinna við körfuboltakörfur gengur ágætlega.
Gluggar, hurðir og gler inni eru komin til landsins.
Jarðvinna er ekki hafin.
9. **Áætlun framvinda til næsta verkfundar.**
Ekkert bókað.
10. **Aukaverk.**
Ekkert bókað.
11. **Viðbótarverk.**
Ekkert bókað.
12. **Reikningar.**
Ekkert bókað.
13. **Kröfur.**
Ekkert bókað.
14. **Bréf og orðsendingar.**
Ekkert bókað.

15. **Teikningar.**
Ekkert bókað.
16. **Hönnun/breytingar.**
Ekkert bókað.
17. **Veður.**
Frost í jörðu hefur tafið lóðarframkvæmdir.
Veður hefur verið óhagstætt undanfarið.
18. **Undirverktakar.**
Ekkert bókað.
19. **Byggingafulltrúi.**
Ekkert bókað.
20. **Efnis- og vinnugæði.**
Ekkert bókað.
21. **Efnisútvegum.**
Ekkert bókað.
22. **Mansal.**
Ekkert bókað.
23. **Annað.**

JIG. bókar " Í rigningu lekur vatn inn undir iðnaðarhurð, sem snýr að bensínstöð. Óskað er eftir tillögu að lausn " (Hætt er við að rigningarvatnið komist að parketgólfi.)

SP. bókar " Það vantar magnskrá nýrra rafmagnstenginga, vegna breytinga á hönnun loftræstisamstæðu "

Verktaki mun leggja fram orðsendingu vegna öryggisniðurfalla við skriðkjallara.

Varðandi vatnselg við við húsið í rigningu. Þá óskar Skarphéðinn hjá vatnsveitu Hafnarfjarðar eftir að það berist formlegt ósk um úrbætur til bæjarins.

SP. bókar: "Þarf ekki að vera ljós fyrir ofan útganga að utanverðu"

Það vantar loftræstingu í rými þar sem stigi var.

Hluti af klæðningu losnaði af eldra húsi, í vondu veðri síðustu helgi. Sem var löguð af verktaka.

Stefnt er að taka salinn í notkun í lok mars.

Samþykkt í Hafnarfirði. _____2018.

f.h. verktaka.

f.h. verkkaupa.

Fundargerðin er send til eftirfarandi:

Sigurður Þórðarson, byggingastjóri og verktaki.
Jón Ingi Gunnarsson, húsmíðameistari og verkstjóri.
Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri fasteignafélags Hafnarfjarðar.
Samúel Guðmundsson formaður aðalstjórnar Hauka.
Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hauka.
Sverrir Þór Sverrisson, vallarstjóri Hauka.
Helgi Már Halldórsson, hönnunarstjóri.
Karl Jóhann Haagensen, byggingafræðingur.
Haukur J. Eiríksson, burðarþol.
Björgvin I. Ormarsson, lagnir og loftræsting.
Auðunn Karlsson, raflagnir.
Davíð S. Snorrason, brunahönnun.
Gunnar Birnir Jónsson, hljóðhönnun.
Pétur Jónsson, landslagshönnun.