

**FUNDARGERÐ**

EB 51-01-00/útg. 1

*verkheiti:* **SKARÐSHLÍÐARSKÓLI** *tilvísun:* 17103  
*fundur:* Stöðufundur nr. 19 *dags.:* 29.5.2018

EB 51-01-00/útg. 1

*Staður og tími:* Norðurhelli 2, þriðjudaginn 29. maí 2018, kl. 8.30

*Fundarmenn:*

Þorgeir Ó Margeirsson	ÞM	Eykt
Gunnar Örn Steingrímsson	GÖS	Eykt
Ingibjörg Magnúsdóttir	IM	Skólastjóri
<del>Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir</del>	<del>JDG</del>	<del>Þróunarfulltrúi leikskóla</del>
Ægir Berg Elísson	ÆBE	Húsumsjónarmaður
Vígfús Hallgrímsson	VH	Þróunarfulltrúi grunnskóla
Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
Stefán B. Veturliðason	SBV	VSB

*liður* **Efni** *ábyrgð*

**0 Síðasta fundargerð**

Fundargerðir eru vistaðar á vefnum. Engar athugasemdir bárust um síðustu fundargerð. Afgreiðslu frestað til næsta fundar

**2.3 Hönnun, teikningar og önnur gögn**

Eftirfarandi atriði er snúa að hönnun voru rædd og eftirfarandi bókað:

Merki skólans

IM sýndi fundinum merki skólans. Gerð merkis og uppsetning er utan tilboðs IM/SH verktaka. Verktaki leggur rafmagn að merkinu.

Innréttingar og tæki

Fjölnotarými D2, beðið um tvö borð á hjólum. Verktaki hefur sent teikningu af lausn sem er samþykkt af verkkaupa. Málið afgreitt.

Bílastæði og lóð

Verktaki sendir verkkaupa yfirlitsmynd bílastæða og leiksvæðis. ÞM

Rýmingarplan:

Verktaki mun gera bráðabirgðarýmingarplan / brunahönnun og fá samþykkt. GÖS

Kostnaður við breytingar

Verkkaupi óskar eftir að sjá bókahald um breytingar. GÖS

Rými fyrir Gagnaveituna

Gagnaveitan hefur óskað eftir rými fyrir búnað. Verktaki með mál í skoðun SBV. með Gagnaveitunni og miða við að það kalli ekki á viðbótar fermetra. Athuga með stöðu mála.

Staða hönnunar:

Rýni verkkaupa á grunnmyndum arkitekta, innra skipulagi er lokið fyrir alla GÖS áfanga. Gert er ráð fyrir að hönnun ljúki fyrir mánaðarmót júní – júlí.

- 2.3 Hús C, bráðbirgðafyrirkomulag.  
Rætt um bráðabrigðaskipulag á hæðum húss C (teikningar 2.1-03 og -9), IM og ÞM ganga frá skyssu sem sýnir fyrirkomulag. ÞM sendir teikningu eftir fundinn. ÞM
- Felliveggir: Við opnun raðast upp að útvegg. ÞM
- Munaskápar fyrir starfsmenn: Fá skápa til bráðabrigða, um 30 skápar sem eru hluti af endanlegri lausn. ÞM
- Klukkur utanhúss: Athuga hvort það sé krafa í útboðslýsingu. Verkkaupi óskar eftir að fá klukku. Verktaki skoðar málið og leggur rafmagn og smáspennu að klukku. GÖS/  
ÞM
- Hjólagrindur: Gert er ráð fyrir hjólagrindum á lóð. ÞM
- Skólabjalla: Verður skólabjalla komin í haust? Verktaki mun sjá um það. ÞM
- Hleðsla fyrir rafbíla: Skoða hvort það verði gerðar ráðstafanir vegna þessa. IM/SH
- Fánastangir: Það verður komin upp fánastöng fyrir haustið. ÞM
- Leiksvið: Athuga með lausnir IM/SH
- 6.7 **Verkáætlun**  
Verkið er á eftir áætlun en reynt verður að vinna það upp eins og hægt er. Starfsfólk mætir til vinnu 7. ágúst og kennsla hefst 22. ágúst. Leikjanámskeið hefjast 8. ágúst. Verktaki ætlar að gera allt sem hægt er að skólastarf geti hafist á eðlilegum tíma.
- 8.1 **Önnur mál**
- 8.2 **Næsti fundur**  
Næsti stöðufundur verður á Norðurhelli, miðvikudaginn 4. júlí kl. 8.30.

*Fundarritari: SBV  
Dreifing fundargerðar; Fundarmenn*