

Kaplakriki

113. fundur vinnuhóps/byggingarnefndar um uppbyggingu FH svæðis í Kaplakrika var haldinn þriðjudaginn 23. Janúar 2014, kl. 08.07 á skrifstofu Fimkleikafélagsins í Kaplakrika.

Mættir voru:

Gunnar Svavarsson	GS	Formaður
Árni Stefán Jónsson	ÁSt.	Stjórn Framkvæmdaráðs
Sigurður Þorvarðarson	SB	Stjórn Framkvæmdaráðs
Benedikt Olgeirsson	BO	FH
Viðar Halldórsson	VH	FH
Ingvar S. Jónsson	IJ	Íþróttafulltrúi
Erlendur Árni Hjálmarsson	EÁH	Fasteignafélaginu
Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
Birgir Jóhannsson	BJ	FH

Sigurður Þorvarðarson boðaði forföll.

1: Fundargerð fundar nr. 112 var send nefndarmönnum. Samþykkt.

2: Frjálsíþróttahús.

EÁH gerir grein fyrir stöðu mála við framkvæmdir í frjálsíþróttahúsinu, farið í skoðunarferð um húsið.

Búið er að slípa gólfið og verið að undirbúa viðgeriðr og flotun.

Gólefnið er í vinnslu og er verið að undirbúa flutning þess til landsins.

Málning á stávirki miða vel, múrvinna á veggjum er langt komin.

Hurð milli félagsaðstöðu og frjálsíþróttahús er í vinnslu.

Búið er að panta hljóðisogsplötur á veggi.

Opnun tilboða í rafmagn verður n.k. föstudag.

3: Flýtiframkvæmd.

Flýtiframkvæmd verka á vegum FH, lögð fram til kynningar gögn um málið.

Formaður FH leggur fram kostnaðaráætlun um jarðvinnu og lóð EÁH leggur fram kostnaðaráætlun um frágang frjálsíþróttahúss að uta. Drög að samningi um flýtiframkvæmd lagður fram.

4: Önnur mál.

Rætt um tímatökupall í frjálsípróttahúsið, nokkur tilboð hafa borist og mun fasteignafélagið afgreiða það mál.

Fleira ekki gert fundi slitið kl. 09.30 næsti formlegi fundur verður fimmtudaginn 24. mars n.k. kl. 08.07 í Kaplakrika.

Hafnarfirði 10. mars 2014.

Gunnar Svavarsson

Sigurður Þorvarðarson

Benedikt Olgeirsson

Árni Stefán Jónsson

Viðar Haldórsson

Sigurður Haraldsson

Ingvar S. Jónsson

Erlendur Árni Hjálmarsson

Birgir Jóhannsson

