

## STH Teiknistofan ehf.

### Íþróttamiðstöð Hauka Ásvöllum 1, Hafnarfirði, íþróttasalur 2.

Verkkaupi: Hafnarfjarðarbær.  
Verktaki: S.Þ. Verktakar ehf.  
Eftirlitsaðili: STH Teiknistofan ehf.

---

Verkfundur nr: 29.  
Fundarstaður: Ásvellir 1.  
Fundartími: Þriðjudagur 14. febrúar 2018. kl. 14:00.  
Ritari: VPS.

---

Viðstaddir voru:

Frá verktaka:  
Jón Ingi Gunnarsson. JIG. Húsasmíðameistari, verkstjóri.

Frá Haukum:  
Magnús Gunnarsson. MG. Framkvæmdastjóri Hauka.

Frá verkkaupa:  
Viktor Þór Sigurðsson. VPS. Eftirlitsmaður verkkaupa.

### Dagskrá. Nr. Efni/bókun.

Verkfundur.

- 1. Fundargerðir.**  
Fundargerð nr. 28 samþykkt.
- 2. Stjórnendur verktaka.**  
Stjórnendur verktaka eru eftirfarandi:  
Sigurður Þórðarson byggingarstjóri.  
Jón Ingi Gunnarsson húsasmíðameistari, verkstjóri.
- 3. Aðstaða verktaka.**  
Ekkert bókað.
- 4. Öryggisráðstafanir.**  
Ekkert bókað.

- 5. Vinnutími.**

Unnið er virkadaga vikunnar og laugardaga.  
Virka daga. 8:00 - 17:00.  
Helgar. 8:00 - 14:00 flestar helgar.
- 6. Mannafli og tæki.**

Í dag verktaki með 8. stk. starfsmenn á Ásvöllum.  
1-2. stk starfsmenn frá rafvirkja.  
1. stk málari.  
2. stk múrarar.  
3-4. stk blikkarar.  
2. stk píparar.  
4. stk starfsmenn að vinna við parketgólfið.  
Næstkomandi miðvikudag bætast við 4. stk starfsmenn hjá parketverktaka.
- 7. Verkáætlun.**

Ekkert bókað.
- 8. Framvinda verksins.**

Vinna við loftræstingu gengur ágætlega.  
Samt er ennþá mikil vinna blikkara eftir í tæknirými ofl.  
Loftræstirör eru komin upp í salnum.  
Starfsmenn parketsverktaka eru byrjaðir að leggja parketið.  
2. stk smiðir eru komnir út að vinna, að undirbúningi klæðningar.  
Fljótlega koma svo 2. stk í viðbót í klæðningu utanhúss.  
Múrarar eru að klára.  
Málari er að byrja á síðustu umferð málningar.  
Hátalarar eru komnir í hús.  
Körfuboltakörfur eru komnar til landsins, ekki er hægt að setja körfuboltakörfur upp á meðan unnið er að frágangi parkets.  
Gluggar og hurðir í vegg eldra húss eru væntanlegir á næstu dögum.
- 9. Áætluð framvinda til næsta verkfundar.**

Ekkert bókað.
- 10. Aukaverk.**

Ekkert bókað.
- 11. Viðbótarverk.**

Ekkert bókað.
- 12. Reikningar.**

Framvindureikningur nr. 17, hefur borist eftirliti.  
Reikningur vegna auka- og viðbótarverka rafvirkja hefur borist eftirliti.
- 13. Kröfur.**

Ekkert bókað.
- 14. Bréf og orðsendingar.**

Ekkert bókað.

**15. Teikningar.**

08.02.2018 bárust teikningar vegna stýringar/hússtjórnarkerfis frá Auðunni Karlssyni.  
05.02.2018 bárust teikningar frá Ask með línúmerkingum, auk staðsetningar á hulsum fyrir blakvelli.

Ákveðið var á fundinum að staðsetning aðalkörfuboltavallar verði í miðju salarins.

**16. Hönnun/breytingar.**

Ekkert bókað.

**17. Veður.**

Áfram er mikið frost í jörðu, auk þess sem snjór er yfir lóðinni.

Frost hefur tafið lóðarframkvæmdir.

Grafið/fleygað verður fyrir lögnum þegar færi gefst.

Lóð verður mæld upp áður en lóðarframkvæmdir hefjast.

**18. Undirverktakar.**

Ekkert bókað.

**19. Byggingafulltrúi.**

Þakvirki, hitalagnir, neysluvatnslagnir auk frárennslis innanhúss var tekið út.

Fokheldisvottorð hefur verið gefið út.

**20. Efnis- og vinnugæði.**

Ekkert bókað.

**21. Efnisútvegur.**

Ekkert bókað.

**22. Mansal.**

Ekkert bókað.

**23. Annað.**

Vegna bókunar á síðasta verkfundi um áhyggjur af vatnselg við Haukahúsið.

Þá var haft samband við Skarphéðinn hjá Vatnsveitu Hafnarfjarðar. Skarphéðinn upplýsti að það væri vinna í gangi vegna vatnselgs, sem myndast við Haukahúsið

MG. bókar að skyndilegur og óvæntur leki hafi komið yfir stiga, við lyftu og búningsherbergi eldra húss.

Stefnt er að taka salinn í notkun í lok mars, ef ekkert óvænt kemur upp.

Samþykkt í Hafnarfirði. \_\_\_\_\_ 2018.

---

f.h. verktaka.

---

f.h. verkkaupa.

**Fundargerðin er send til eftirfarandi:**

Sigurður Þórðarson, byggingastjóri og verktaki.  
Jón Ingi Gunnarsson, húsasmíðameistari og verkstjóri.  
Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri fasteignafélags Hafnarfjarðar.  
Samúel Guðmundsson formaður aðalstjórnar Hauka.  
Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hauka.  
Sverrir Þór Sverrisson, vallarstjóri Hauka.  
Helgi Már Halldórsson, hönnunarstjóri.  
Karl Jóhann Haagensen, byggingafræðingur.  
Haukur J. Eiríksson, burðarþol.  
Björgvin I. Ormarsson, lagnir og loftræsting.  
Auðunn Karlsson, raflagnir.  
Davíð S. Snorrason, brunahönnun.  
Gunnar Birnir Jónsson, hljóðhönnun.  
Pétur Jónsson, landslagshönnun.