

STH Teiknistofan ehf.

Íþróttamiðstöð Hauka Ásvöllum 1, Hafnarfirði, íþróttasalur 2.

Verkkaupi: Hafnarfjarðarbær.
Verktaki: S.Þ. Verktakar ehf.
Eftirlitsaðili: STH Teiknistofan ehf.

Verkfundur nr: 27.
Fundarstaður: Ásvellir 1.
Fundartími: Miðvikudagur 17. janúar 2018. kl. 14:00.
Ritari: VPS.

Viðstaddir voru:

Frá verktaka:

Jón Ingi Gunnarsson.	JIG.	Húsasmíðameistari, verkstjóri.
Sigurður Þórðarson	SÞ.	Byggingarstjóri.

Frá Haukum:

Magnús Gunnarsson.	MG.	Framkvæmdastjóri Hauka.
--------------------	-----	-------------------------

Frá verkkaupa:

Viktor Þór Sigurðsson.	VPS.	Eftirlitsmaður verkkaupa.
------------------------	------	---------------------------

Dagskrá.

Nr. Efni/bókun.

Verkfundur.

- Fundargerðir.**
Fundargerð nr. 26 samþykkt.
- Stjórnendur verktaka.**
Stjórnendur verktaka eru eftirfarandi:
Sigurður Þórðarson byggingarstjóri.
Jón Ingi Gunnarsson húsasmíðameistari, verkstjóri.
- Aðstaða verktaka.**
Ekkert bókað.
- Öryggisráðstafanir.**
08.01.2018 klemmdi starfsmaður putta og er frá vinnu vegna þess.

- 5. Vinnutími.**
Unnið er virkadaga vikunnar og laugardaga.
Virka daga. 8:00 - 18:00.
Helgar. 8:00 - 16:00.
- 6. Mannafli og tæki.**
Í dag eru 7. stk. starfsmenn verktaka á Ásvöllum.
2-3. stk starfsmenn frá rafvirkja.
1-2. stk málarar.
1-2. stk múrarar.
2-3. stk blikkarar.
1-2. stk píparar.
1. stk undirverktaki að setja upp tjald.
6. stk væntanlegir á morgun vegna parketsgólfs.
- 7. Verkáætlun.**
Ekkert bókað.
- 8. Framvinda verksins.**
Ekkert bókað.
- 9. Áætluð framvinda til næsta verkfundar.**
Ekkert bókað.
- 10. Aukaverk.**
Ekkert bókað.
- 11. Viðbótarverk.**
Búið er að samþykkja að setja 2. stk. niðurföll í gólf við flóttahurðir sem eru á austurhlið íþróttasalar.
Ákveðið hefur verið að rykbinda gólf undir parket með tveggja þátta epoxy efni.
- 12. Reikningar.**
Ekkert bókað.
- 13. Kröfur.**
Ekkert bókað.
- 14. Bréf og orðsendingar.**
Ekkert bókað.
- 15. Teikningar.**
Ekkert bókað.
- 16. Hönnun/breytingar.**
Ekkert bókað.
- 17. Veður.**
Reyklúgur voru settar upp í síðustu viku.
Núna er öll vinna inni.

18. **Undirverktakar.**
Ekkert bókað.
19. **Byggingafulltrúi.**
Ekkert bókað.
20. **Efnis- og vinnugæði.**
Ekkert bókað.
21. **Efnisútvegum.**
Ekkert bókað.
22. **Mansal.**
Ekkert bókað.
23. **Annað.**

Miðvikudaginn 10.01.2018 var haldinn fundur vegna loftræstingar og allt sem henni tengist. Á fundinn voru mættir loftræstihönnuður, raflagnahönnuður, MG frá Haukum, SP og JIG frá verktaka, pípari, rafvirkjar, blikkarar auk VPS.

Niðurstaða fundarins var að það þyrfti að athuga hvort stjórnbúnaður og stjórnþæki væru ennþá í geymslu.

Stjórnþæki og stjórnþæki, sem átti að nota finnst ekki.

Ákveðið hefur verið að tengja stjórnþæki og stjórnþæki loftræstisamstæðu við hússtjórnarkerfi hússins.

Lögð var áhersla á að það þyrfti að klára alla vinnu vegna breytinga á teikningum, sem snúa að loftræstisamstæðu og það sem henni tengist, eins hratt og hægt væri

2. stk af hitaelementum sem komu með loftræstisamstæðu á Ásvelli leka.

Blikkari telur að það borgi sig ekki að reyna aftur að gera við hitaelementin.

VPS. óskar eftir orðsendingu vegna nýrra hitaelemnta.

Blikkari er búinn að vera í vandræðum með að skaffa skotbómulyftara, sem getur lyft hljóðgildrum upp að lofti íþróttasalar.

Ráðgert að hljóðgildir verði settar upp næstkomandi mánudag.

Á seinni stigum verksins voru hljóðgildir stækkaðar.

Á fundinum var bókað að það vanti teikningar af tengingu stýringa, fyrir pípara - blikkara & rafvirkja.

Bókun frá SP: Pípari getur ekki klárað sinn verkþátt, þar sem teikningar eru ekki tilbúnar.

Pípari er ósáttur við að þurfa að taka tæki og mannskap annað og að koma aftur á Ásvelli.

Pípari óskar eftir að fá greitt vegna kostnaðar sem verður til vegna þessa.

VPS. ítrekar að ekki hafi borist verðtilboð í tvöfalda EI-CS60 hurð í eldra húsi.
(sjá nýja útfærslu á teikningu nr. A-106)

Í næstu viku verða teknir úr gluggar í eldra húsi.
Verktaki spyr hvort það eigi að mála herbergi í eldra húsi, þar sem mest rask verður.

Verktaki bókar að það sé áriðandi að það sé tekin ákvörðun, sem fyrst, ef það á að loftræsta rými í eldra húsi með loftræstikerfi nýja hússins. Þe. þar sem opnanlegir gluggar voru áður.

Teikningar þurfa að berast vegna þessa.

Ekki er gott að fara í þessa framkvæmd eftir að búið er að leggja parketgólfið.

Verkkaupi óskar eftir verðtilboði/orðsendingu vegna viðbótar styrkinga undir parket, þar sem áhorfendapallar munu hugsanlega koma síðar.

Fram kom tillaga um að sett yrði rakastýring í íþróttasalinn.

VPS óskar eftir orðsendingu vegna hugsanlegrar rakastýringar í íþróttasalnum.

Fram kom tillaga á fundinum um að setja 50 mm steinullareinangurn á gólfið undir parketið.

MG. bókar að það sé búið að tengja hluta af hitaveitu og rafmagni á mæla eldra húss.

Samþykkt í Hafnarfirði. _____ 2018.

f.h. verktaka.

f.h. verkkaupa.

Fundargerðin er send til eftirfarandi:

Sigurður Þórðarson, byggingastjóri og verktaki.

Jón Ingi Gunnarsson, húsasmíðameistari og verkstjóri.

Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri fasteignafélags Hafnarfjarðar.

Samúel Guðmundsson formaður aðalstjórnar Hauka.

Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hauka.

Sverrir Þór Sverrisson, vallarstjóri Hauka.

Helgi Már Halldórsson, hönnunarstjóri.

Karl Jóhann Haagensen, byggingafræðingur.

Haukur J. Eiríksson, burðarþol.

Björgvin I. Ormarsson, lagnir og loftræsting.

Auðunn Karlsson, raflagnir.

Davíð S. Snorrason, brunahönnun.

Gunnar Birnir Jónsson, hljóðhönnun.

Pétur Jónsson, landslagshönnun.