

FUNDARGERÐ

EB 51-01-00/útg. 1

verkheiti: **SKARÐSHLÍÐARSKÓLI** *tilvísun:* 17103
fundur: Stöðufundur nr. 17 *dags.:* 27.4.2018

EB 51-01-00/útg. 1

Staður og tími: Norðurhelli 2, föstudaginn 27. apríl 2018, kl. 8.30

Fundarmenn:

Þorgeir Ó Margeirsson	ÞM	Eykt
Ingibjörg Magnúsdóttir	IM	Skólastjóri
Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir	JDG	Þróunarfulltrúi leikskóla
Ægir Berg Elísson	ÆBE	Húsumsjónarmaður
Vígfús Hallgrímsson	VH	Þróunarfulltrúi grunnskóla
Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
Stefán B. Veturliðason	SBV	VSB

liður **Efni** *ábyrgð*

0 **Síðasta fundargerð**
Fundargerðir eru vistaðar á vefnum. Engar athugasemdir bárust um síðustu fundargerð.

2.3 **Hönnun, teikningar og önnur gögn**

Eftirfarandi atriði er snúa að hönnun voru rædd og eftirfarandi bókað:

Eldhús: Verktaki hefur sent inn lista yfir val á tækjum. Verkkaupi hefur skoðað og verður listinn sendur verktaka. SBV

Merki skólans

Verið er að vinna nýtt merki skólans, sem verður sett upp við aðalinngang. Verður haft samráð við arkitekt um staðsetningu merkisins. IM fundaði með arkitekt, merkið er fullhannað, verið að skoða hvar það verður staðsett í skólanum. Vísað var í algilda hönnun um merkingar. ÞM tekur upp málið og skoðað með framkvæmd merkinga. IM

Innréttingar og tæki – Húsgögn og búnaður

Rætt um hvað er verktaka og hvað verkkaupa, þarf að rýna.

Tímasetningar fyrir tölvumenn verkkaupa

Spurt um hvenær tölvumenn verkkaupa geta komist að með sína vinnu. Verktaki svara að þeir geti komist að 1. Júlí nk.

Bílastæði og lóð

Farið yfir stöðu bílastæða og lóðar eftir að skólastarf hefst. Verktaki telur að næg bílastæði verði til staðar. Flutningur á tækjum af lóð safnaðarheimilisins getur hafist 1. júlí. Verktaki annast það.

Flutningur húsgagna:

Verktaki telur að skólinn geti farið að flytja inn húsgögn í lok júlí mánaðar, samkvæmt nánara samkomulagi við verktaka.

- 2.3 **Kostnaður við breytingar**
Verkkaupi óskar eftir að sjá bókahald um breytingar.
- Staða hönnunar:
Teikningar arkitekta af D og E eru komnir á vefinn til skoðunar hjá verkkaupa.
Búið að leysa öll atriði nema:
- D122; Fá 30 sm djúpar hillur fyrir töskur, heildarlengd 30 m.
- Verkkaupi mun skoða sérstaklega innréttingar í C.
Verktaki óskar eftir að fá framlengingu á hönnunartíma fram í júlí, eða um einn mánuð.
- 3.8 **Efnissamþykktir**
Verktaki mun setja upp sérstaka möppu á dropbox fyrir gögn efnissamþykktta. BM
- 6.1 **Stöðufundir**
Fundir eru haldnir annan hvern þriðjudag á Norðurlöndum kl. 8.30. Á fundina mæta fulltrúar verktaka og ráðgjafa auk fulltrúa verkkaupa. Ráðgjafar mæta að jafnaði á annan hvern fund.
- 6.6 **Verkfráfarir, verkstaða**
Sjá fundargerð frá verkfundi eftirlits. Athuga með aðgang að verkefnavef. SBV
- 6.7 **Verkátun**
Verkið er á eftir áætlun en reynt verður að vinna það upp eins og hægt er. Starfsfólk mætir til vinnu 7. ágúst og kennsla hefst 22. ágúst. Leikjánaðmskeið hefst 9. ágúst. Verktaki ætlar að gera allt sem hægt er að skólustarf geti hafist á eðlilegum tíma.
- 8.1 **Önnur mál**
- 8.2 **Næsti fundur**
Næsti stöðufundur verður á Norðurlöndum, þriðjudaginn 15. maí nk., kl. 8.30.

*Fundarritari: SBV
Dreifing fundargerðar; Fundarmenn*