

## STH Teiknistofan ehf.

### Íþróttamiðstöð Hauka Ásvöllum 1, Hafnarfirði, íþróttasalur 2.

Verkkaupi: Hafnarfjarðarbær.  
Verktaki: S.Þ. Verktakar ehf.  
Eftirlitsaðili: STH Teiknistofan ehf.

---

Verkfundur nr: 34.  
Fundarstaður: Ásvellir 1.  
Fundartími: Þriðjudagur 24. apríl 2018. kl. 14:00.  
Ritari: VPS.

---

Viðstaddir voru:

Frá verktaka:  
Sigurður Þórðarson. SÞ. Byggingarstjóri.

Frá Haukum:  
Magnús Gunnarsson. MG. Framkvæmdastjóri Hauka.

Frá verkkaupa:  
Viktor Þór Sigurðsson. VPS. Eftirlitsmaður verkkaupa.

## Dagskrá.

### Nr. Efni/bókun.

Verkfundur.

- 1. Fundargerðir.**  
Fundargerð nr. 33 samþykkt.
- 2. Stjórnendur verktaka.**  
Stjórnendur verktaka eru eftirfarandi:  
Sigurður Þórðarson byggingarstjóri.  
Jón Ingi Gunnarsson húsasmíðameistari, verkstjóri.
- 3. Aðstaða verktaka.**  
Ekkert bókað.
- 4. Öryggisráðstafanir.**  
Ekkert bókað.

5. **Vinnutími.**  
Unnið er virka daga vikunnar frá 8:00 - 17:00.
6. **Mannaflí og tæki.**  
Í dag er verktaki með 3-7. stk. starfsmenn á Ásvöllum, fer eftir veðri.  
1-2. stk starfsmenn frá rafvirkja.  
1-2. stk að vinna að jarðvinnu.  
Auk tilfallandi undirverktaka.
7. **Verkátalun.**  
Ekkert bókað.
8. **Framvinda verksins.**  
Unnið er að klæðningu utanhúss, þegar veður er hagstætt.  
SP. bókar að hann geri ráð fyrir að klæðning utanhúss, muni svo gott sem klárast í næstu viku. Neðstu plöturnar munu þó ekki verðar settar upp fyrir en lóðin verður tilbúin.  
Rafvirki er að klára sinn verklið.  
Loftræsting verður sett í gang 25. apríl.  
Stefnt er að því klára forritun stýringa loftræstingar í byrjun næstu viku  
Öryggisúttekt fór fram dags. 11.04.2018.  
Nokkrar athugasemdir komu fram í öryggisúttekt, unnið er að því að koma til móts við athugasemdirnar.
9. **Áætluð framvinda til næsta verkfundar.**  
Veghefill er væntanlegur í vikunni, til að undirbúa malbikun bílastæða.  
Verktaki stefnir á að malbika lóð í næstu viku.  
Lóðarverktaki byrjar, þegar búið er að malbika.
10. **Aukaverk.**  
Ekkert bókað.
11. **Viðbótarverk.**  
Ekkert bókað.
12. **Reikningar.**  
Ekkert bókað.
13. **Kröfur.**  
Ekkert bókað.
14. **Bréf og orðsendingar.**  
Ekkert bókað.
15. **Teikningar.**  
Ekkert bókað.

16. **Hönnun/breytingar.**  
Ekkert bókað.
17. **Veður.**  
Rok hefur tafið klæðningu utanhúss.
18. **Undirverktakar.**  
Ekkert bókað.
19. **Byggingafultrúi.**  
Ekkert bókað.
20. **Efnis- og vinnugæði.**  
Ekkert bókað.
21. **Efnisútvegum.**  
Ekkert bókað.
22. **Mansal.**  
Ekkert bókað.
23. **Annað.**

Skýrsla hefur borist frá Hálfðani Þ Markússyni vegna körfuboltakarfa.

Á fundinum var rætt um girðingu á milli bílastæða og knattspyrnuvallar.

Laga þarf þéttilista undir flótturðum úr sal.

Stilla þarf fellipróskulda.

Athugasemdir frá rafvirkja varðandi rafmagn:

1. Inntaksrými:

Það vantar lagnir og tengingar fyrir ofnakerfi í sal (stýrist í samræmi með loftræstingu)

Það vantar lögn að útsogsblásara og hvernig hann á að stýrast.

2. Áhaldageymsla:

Það vantar lögn að útsogsblásara og hvernig hann á að stýrast.

3. Loftræsting:

Það vantar búnað, lagnir og tengingar fyrir brunalokur í loftræstingu.

4. Snóbræðsla:

Það vantar stýringu fyrir snjóbræðslu á teikningu, er bara teiknað rafmagn fyrir dælu.

Það vantar fyrir hitanema og mótorkoka.

Samþykkt í Hafnarfirði. \_\_\_\_\_2018.

---

f.h. verktaka.

---

f.h. verkkaupa.

**Fundargerðin er send til eftirfarandi:**

Sigurður Þórðarson, byggingastjóri og verktaki.  
Jón Ingi Gunnarsson, húsmíðameistari og verkstjóri.  
Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri fasteignafélags Hafnarfjarðar.  
Samúel Guðmundsson formaður aðalstjórnar Hauka.  
Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hauka.  
Sverrir Þór Sverrisson, vallarstjóri Hauka.  
Helgi Már Halldórsson, hönnunarstjóri.  
Karl Jóhann Haagensen, byggingafræðingur.  
Haukur J. Eiríksson, burðarþol.  
Björgvin I. Ormarsson, lagnir og loftræsting.  
Auðunn Karlsson, raflagnir.  
Davíð S. Snorrason, brunahönnun.  
Gunnar Birnir Jónsson, hljóðhönnun.  
Pétur Jónsson, landslagshönnun.