

2

Hestamannafélagið Sörli og Hafnarfjarðarbær gera með sér eftirfarandi samkomulag :

Ofangreindir aðilar eru sammála um lokauppgjör framkvæmda samkvæmt samningi milli aðila frá 4. mars árið 2000.

Samkvæmt því er heildarframlag bæjarsjóðs á verðlagi árið 2001 kr. 27.443,604 og hefur þá verið tekið tillit til umsaminnna aukaverka, samkvæmt meðfylgjandi greinargerð dagsett 10.01. 2001 frá Verkfræðistofu VSB og Hestamannafélaginu Sörla þar um.

Í heild hefur Hafnarfjarðarbær greitt í ár kr. 10.000,000 miðað við verðlag ársins 2000 og áætla að greiða 10.000,000, sem fyrst á árinu 2001. Ógreiddar eftirstöðvar eru því samkvæmt ofanrituðu kr. ~~6.860,901~~, sem greiddar verða á árinu 2002.

7.443,604 Framfarð Jónsson / Vilhjálmu Ólafsson.

Með þessu er uppfylltur samningur um framkvæmdir milli Hestamannafélagsins Sörla og Hafnarfjarðarbæjar frá 4. mars árið 2000.

Þessu til staðfestu rita aðilar undir samkomulag þetta í votta viðurvist.

Hafnarfirði, 12.02. árið 2001



F.h. Hafnarfjarðarbæjar



F.h Hestamannafélagsins Sörla



Vottar að rétttri dags.,
undirskrift og fjárræði aðila :


2090253-2089

200051-3289

SÖRLI - ÍÞRÓTTASVÆÐI**Uppgjör - Verkkostnaður**

<u>Verkkostnaður:</u>	
1. Kostnaður Verktaka Magna ehf. skv. verksamningi	20.982.200 kr.
2. Viðbótarverð dómhús og dómpallur, breyttar útfærslur Í verksamningi var fyrirvari á einingaverði. Breytingar voru m.a. gerðar á dómpalli, húsið var hækkað og klætt að utan með bårustáli samsvarandi og reiðskemma. Ný kostnaðaráætlun VSB fyrir húsin var gerð 8. júní 2000.	1.567.460 kr.
3. Auka- og viðbótarverk Magni ehf., skv. fundagerðum	660.000 kr.
Jöfnun yfirborðs inn í 250 m hringvelli, var ekki fyrirhugað í upl	2.205.940 kr.
Frágangur inn í hringvöllum með mulning, hækkun gerðis um 4	680.000 kr.
Ídráttarrör fyrir hátalarakerfi í áhorfendabrekkur (jarðvegsmani	885.500 kr.
Jöfnun yfirborðs við reiðhöll og manir, mulningur.	
4. Hekluvikur Ásvélar ehf. Laugarvatni, efni komið á verkstað í ha	3.602.905 kr.
5. Verkkostnaður við frágang innanhúss í dómhúsum og dómpalli skv. kostnaðaráætlun VSB frá 27. september 2000	1.770.500 kr.
6. Ýmis frágangur, vinna og efni (ídráttur hljóðkerfi og fl., málun g	1.650.000 kr.
7. Gatnagerðagjöld, dómpallur og dómhús	300.000 kr.
Summa A	34.304.505 kr.
Hluttur Hafnarfjarðarbæjar, 80% af summu A	27.443.604 kr.
Hluttur Hestamannafélagsins Sörla, 20% af summu A	6.860.901 kr.
Framlag Sörla (kostnaður til frádráttar), samtals liðir 4 til 7	7.323.405 kr.