

Framkvæmda- og skipulagsmál

- mars 2023



Nýframkvæmdir og viðhald

Óseyrarbryggja

- Framkvæmdir við endurbætur á stálpili norðanvert. 2. áfangi í gangi fram á vor.
- Ljúka þarf framkvæmdum fyrir vor 2024 þegar nýtt skip hafró kemur á bakkann

Geymslusvæði milli bakka

- Svæði tilbúið fyrir lagningu slitlags.
- **Fiskmarkaður Norðurlands tók til formlega til starfa í febrúar**

Geymslusvæði við Hvaleyrarlón

- Búið að girða af svæðið. Unnið við rafteningar, lýsingu og malbikun í sumar

Hafnargata 1	- Hús fullklárað
Óseyrarbraut 25	- Sökkulvinnu að ljúka, hús reist í vor
Óseyrarbraut 27B	- Gróðurhús –framkvæmdir á lokastigi
Óseyrarbraut 26b	- Trefjar - framkvæmdir ekki farnar af stað
Óseyrarbraut 31	- VOOV – Hús fullreist og tilbúið á komandi sumri

Skipulagsmál í vinnslu/undirbúningi

Hvaleyrarbakki

- Óseyrarbraut 24 – Tillaga að nýju deiliskipulagi samþykkt
- Óseyrarbraut 26 – Húsasmiðjan – tillögur ekki komnar fram

Hamarshöfn

-

- Nýtt deiliskipulag í lokavinnslu. – Samráð við Þyt

Flensborgarhöfn

- Nýtt deiliskipulag í lokavinnslu
- Samráð við smábátasjómenn og lóðarhafa.

Óseyrarreitir

-

- Deiliskipuag í lokavinnslu eftir umsagnartíma.

Fornubúðasvæði

- Samstarfsnefnd ríkis og bæjarins á að skila tillögum innan skamms.

Straumsvík – nýtt hafnarsvæði

- Allar skipulagstillögur komnar í auglýsingu
- Samkomulag við vegagerð um vegtengingar – og undirgöng
- Samtöl við Carbfix um útfærslur á landsvæðum og útfærslu viljayfirlýsingar
- Hönnunarvinnu v. 1. áfanga landfyllingar hjá vegagerð að ljlúka
- Boranir við Rauðamelsnámu að ljúka.
- Stefnt að útboði vegnar vegtengingar með strönd og fyrstu landfyllinga í sumar.

