

4. fundur Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins Sörla, haldinn á Norðurhelli 2, þann 30.september 2022 -kl. 8:00.

Viðstaddir voru.

Starfshópur.

Helga Ingólfssdóttir	formaður	
Stefán Már Gunnlaugsson		
Bjarney G. Jóhannesdóttir		forföll
Atli Már Ingólfsson		
Halldóra Einarsdóttir		

Með starfshópnum starfa:

Sigríður Kristín Hafþórsdóttir	Framkvæmdarstjóri Sörla	forföll
Sigurður Haraldsson	Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs	
Geir Bjarnason	Íþrótt- og tómstundarfulltrúi	
Guðmundur Sverrisson	staðgengill sviðsstjóra fjármálasviðs	forföll

Einnig mætti á fundinn Stefán Veturliðason frá VSB verkfræðistofu. Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Tilboð í Reiðhöll.

Stefán Veturliðason fór yfir stöðu á viðræðum við Eykt ehf, lögð fram ný verkáætlun vegna framkvæmdarinnar sem gerir ráð fyrir að framkvæmd hefjist á fullu vorið 2023 og ljúki vorið 2025.

Skoðað var hvernig skipta mætti greiðslum og dreifa framkvæmd á þrjú ár, það er árin 2023-2025.

Samningsmarkmið við Eykt ehf er 9,6 % yfir kostnaðaráætlun. Skipting kostnaðar milli ári er sem næst , 2023 -380 milljónir króna, 2024- 600 milljónir króna og 2025- 350 milljónir króna.

Enginn viðbótarkostnaður er við þessa breytingu á verktíma.

Í lok verks, er verkið gert upp með Hestamannafélaginu Sörla, þar sem þeirra eignarhlutur og greiðsla í framkvæmdinni er 15%.

Framkvæmdanefndin vísar tillögu að greiðslu- og verkáætlun til bæjarráðs.

Næsti fundur

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.9:10.