

FUNDARGERÐ

EB 51-01-00/útg. 1

verkheiti: **SKARÐSHLÍÐARSKÓLI** tilvísun: 17103
fundur: Stöðufundur nr. 21 dags.: 4.7.2018

EB 51-01-00/útg. 1

Staður og tími: Norðurhelli 2, miðvikudaginn 4. júlí 2018, kl. 8.30

Fundarmenn:

Þorgeir Ó Margeirsson	ÞM	Eykt
Gunnar Örn Steingrímsson	GÖS	Eykt
Ingibjörg Magnúsdóttir	IM	Skólastjóri
Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir	JDG	Þróunarfulltrúi leikskóla
Hrund Apríl Guðmundsdóttir	HAG	Aðstm. sviðsstjóra skólaskr.
Þorkell Helgason	ÞH	Kerfisstjóri
Ægir Berg Elísson	ÆBE	Húsumsjónarmaður
Vigfús Hallgrímsson	VH	Þróunarfulltrúi grunnskóla
Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
Stefán B. Veturliðason	SBV	VSB

liður **Efni** ábyrgð

0 **Síðasta fundargerð**
Fundargerðir eru vistaðar á vefnum.

2.3 **Hönnun, teikningar og önnur gögn**

Eftirfarandi atriði er snúa að hönnun voru rædd og eftirfarandi bókað:

Merki skólans

Merkið hefur verið pantað og kemur eftir um 2-3 vikur. Það verður sett upp af framleiðanda merkisins. Verktaki hefur samband við framleiðanda varðandi undirbyggingu fyrir merkið. ÞM

Bílastæði og lóð

Farið yfir afmörkun lóðar þegar skólinn tekur til starfa í ágúst.

Rýmingarplan:

Verktaki hefur gert bráðabirgðarýmingarplan sem er komið inn til byggingarfulltrúa.

Kostnaður við breytingar

Verktaki hefur sent inn bókahald um breytingar, er í skoðun.

Rými fyrir Gagnaveituna

Gagnaveitan hefur fengið úthlutað svæði fyrir búnað.

Munaskápar fyrir starfsmenn: Fá skápa til bráðabirgða, um 30 skápar sem eru hluti af endanlegri lausn. Er í vinnslu hjá verktaka.

Klukkan utanhúss: Verkkaupi óskar eftir að fá klukku. Verktaki skoðar málið og leggur rafmagn og smáspennu að klukku. GÖS

Hleðsla fyrir rafbíla: Verktaki mun setja ídráttarrör út í miðeyju á bílstæðum á efri stæðum.

- 2.3 **Tölvudeild**
Rými fyrir tölvudeild, farið yfir það. Athuga með HDMI tengingar vegna skjávarpa, leyst með að hafa streng tilbúinn ofan lofts vegna mögulegra breytinga á skipulagi kennslustofa. GÖS
Þráðlaust net; þarf að setja upp 4 senda á svæði matsalar og einn til viðbótar PM
í tónlistarstofu baksviðs.
Óskað eftir að tölvudeild fái teikningar er varða tölvutengingar. GÖS sendir þær á thorkell@hafnarfjordur.is
- Leiksvið: Athuga með lausnir.
- Staða hönnunar:
Gert er ráð fyrir að hönnun ljúki um miðjan júlí.
- 6.7 **Verkátun**
Erfitt hefur reynst að þurrka húsið vegna mikilla rigninga í sumar og það hefur tafið dúkalögn. Byrjað á mánudag að leggja dúkinn.
- Starfsfólk mætir til vinnu 7. ágúst og kennsla hefst 22. ágúst.
Leikjanámskeið hefjast 8. ágúst. Verktaki telur að þetta muni ganga eftir.
- 8.1 **Önnur mál**
- 8.2 **Næsti fundur**
Næsti stöðufundur verður í skólanum, þriðjudaginn 31. júlí kl. 8.30.

*Fundarritari: SBV
Dreifing fundargerðar; Fundarmenn*