



**ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ Í KAPLAKRIKA
VERKFUNDARGERÐ FLÝTIFRAMKVÆMD 2014**

Verkkaupi Fasteignafélag Hafnarfjarðar		Verktaki Fimleikafélag Hafnarfjarðar		Verknúmer 121342
Fundarefni Almennur verkfundur		Fundarstaður Norðurhella 2		Nr. fundar 5
Fundarboðari Fastur tími á 2ja vikna fresti	Fundarritari Erlendur Árni Hjálmarsson	Fundardags. 2.2.2015	Fundartími 13.15	Dags. fundarg. 2.2.2015
Fundarmenn				
Erlendur Árni Hjálmarsson	EÁH	Fasteignafélag Hafnarfjarðar		
Viðar Halldórsson	VH	Fimleikafélag Hafnarfjarðar		
Kristján Garðarsson	KG	Fimleikafélag Hafnarfjarðar		
Fjarverandi				
Dreifing Fundarmenn, Sigurður Haraldsson – Fasteignafélag Hafnarfjarðar, Sveinn Áki Sverrisson – VSB, Sigurður Einarsson – Batteríið arkitektar- Benedikt Olgeirsson- Gústaf B. Ólafsson.				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.															
1.	SÍÐASTA FUNDARGERÐ Verkfundargerð nr. 4 hefur verið send út og er samþykkt.																
2.	UMSJÓN VERKKAUPA Umsjóna- og eftirlitsmaður verkkaupa er Erlendur Árni Hjálmarsson. Sigurður Haraldsson verður honum til aðstoðar við daglega umsjón/eftirlit fyrir hönd verkkaupa. Umsjónarmaður verkkaupa og staðgenglar: <table border="1"> <tr> <td>Erlendur Árni Hjálmarsson</td> <td>664 5634</td> <td>elli@hafnarfjordur.is</td> </tr> <tr> <td>Sigurður Haraldsson</td> <td>664 5631</td> <td>siggih@hafnarfjordur.is</td> </tr> </table> Aðstoð við umsjón <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Erlendur Árni Hjálmarsson	664 5634	elli@hafnarfjordur.is	Sigurður Haraldsson	664 5631	siggih@hafnarfjordur.is										
Erlendur Árni Hjálmarsson	664 5634	elli@hafnarfjordur.is															
Sigurður Haraldsson	664 5631	siggih@hafnarfjordur.is															
3.	UMSJÓN VERKTAKA <table border="1"> <tr> <td>Viðar Halldórsson</td> <td>6976800</td> <td>vidar@fh.is</td> </tr> <tr> <td>Benedikt Olgeirsson</td> <td>8406210</td> <td>benedikto@landspitali.is</td> </tr> <tr> <td>Kristján Garðarsson</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Viðar Halldórsson	6976800	vidar@fh.is	Benedikt Olgeirsson	8406210	benedikto@landspitali.is	Kristján Garðarsson									
Viðar Halldórsson	6976800	vidar@fh.is															
Benedikt Olgeirsson	8406210	benedikto@landspitali.is															
Kristján Garðarsson																	
4.	TRYGGINGAR Samkvæmt upplýsingum verktaka hefur hann tryggt allt það sem þarf að tryggja sjá fyrri bókun.																
5.	SAMNINGAR Engin bókun																



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
6.	<p>ÖRYGGISMÁL Verkkaupi leggur áherslu á að öryggisreglum sé framfylgt eins og lög gera ráð fyrir. Verktaki noti allann þann öryggisbúnað sem lög og reglur segja til um. Minnt er á að öll starfsemi er í íþróttamannvikjunum á meða framkvæmdir standa yfir og ber að taka sérstalega tillit til þess hvað varðar öryggismál. Verkkaupi áréttu þessi atriði.</p>	VH/KG
7.	<p>AÐSTAÐA VERKTAKA- VERKKAUPA OG UNDIRVERKTAKA Engin bókun</p>	
8.	<p>ATHAFNASVÆÐI OG UMGENGNI Verkkaupi leggur áherslu á að almenn umgengni og snyrtimennska verði viðhöfð á svæðinu.</p>	
9.	<p>UMHVERFI Ekki rætt</p>	
10.	<p>AÐRIR VERKTAKAR Ekki rætt.</p>	
11.	<p>VEITUSTOFNANIR Ekki rætt</p>	
12.	<p>VINNUTÍMI Vinnutími er almennt mánudaga til föstudaga: 08:00 – 18:00.</p>	
13.	<p>MANNAFLI OG TÆKI Verkefnastjóri/ umsjónarmaður verktaka. Einnig hafa verið á staðnum 3 smiður 2 verkamenn 1 Rafvirki 2 Pípulagningamenn</p>	
14.	<p>UNDIRVERKTAKAR- BYGGINGARSTJÓRI- MEISTARAR Frjálsíþróttahús Byggingarstjóri og lönmeistarar eru: Byggingarstjóri: Jóhann Ríkharðsson kt. 071056-6199 Húsasmíð: Jóhann Ríkharðsson Múrverk: Sigurður G. Markússon kt. 030768-4429 Rafmagna: Vignir Daði Valgeirsson kt. 120576-5429 Pípulagningnir: Kári Samúelsson</p>	
15.	<p>DAGSKÝRSLUR Verktaki leggur fram dagsskýrslur eftir hvern dag.</p>	VH
16.	<p>BYRJUN ÁFANGA Engin bókun</p>	



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
17.	<p>VERKSTAÐA</p> <p>Lokið við uppsetningu og frágang ljósastaurar, lýsing á bílplani er frágengin. Unnið áfram við miðasöluhús og hjólageymsluvegg. Aðstaða hreyfihamlaðra í stúku er nánast frágengin. Unnið áfram við klæðningu á Frjálsípróttahúsi. Handrið og vindbrjótar á þak 3. hæðar komnir í smíði Undirbúningur á lokafrágangi á þaki 3. hæðar hafin. Undirbúningur á flóttaleiðum úr stúku hafin.</p>	
18.	<p>VERKÁÆTLUN, FRAMVINDA NÆSTU 2 VIKUR</p> <p>Aðstaða hreyfihamlaðra verði fullgerð. Nánast verði lokið við klæðningu Frjálsípróttahúss að utan. Unnið áfram við lokafrágang á þaki/svölum 3. hæðar. Uppsetning á vindbrjótum/handriðum á 3. hæðar verði komin í gang. Unnið áfram við flóttaleiðir úr stúku.</p> <p><u>Verkáætlun:</u> Verkkaupi vill fá endurskoðað og sundurliðaða verkáætlun fá verktaka.</p>	VH
19.	<p>HÖNNUN – BREYTINGAR- VIÐBÓTARVERK</p> <p>Engin bókun.</p>	
20.	<p>TEIKNINGAR / VERKLÝSINGAR.</p> <p>Engin bókun</p>	
21.	<p>EFNISÚTVEGUN VERKKAUPA</p> <p>Verktaki hefur lagt fram gögn varðandi gler, hellur, handrið og fl. Verkkaupi bendir verktaka á byggingarhandbók sem afhenda skal verkkaupa í verklok.</p>	VH
22.	<p>RANNSÓKNIR</p> <p>Ekki rætt.</p>	
23.	<p>ÚTTEKTIR OG MÆLINGAR</p> <p>Verkkaupi bendir verktaka á að lögboðnar úttektir eru á höndum og ábyrgð byggingarstjóra en ekki umsjónarmanns verktaka.</p>	VH
24.	<p>VERKGÆÐI</p>	



Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	Verkgæði eru að jafnaði góð.	
25.	BYGGINGARFULLTRÚI. Engin bókun	VH
26.	REIKNINGAR Reikningar verða í samræmi við ákvæði í verksamningi og framvindu.	
27.	VIÐBÓTAR- OG AUKAVERK Engin bókun	
28.	KRÖFUR	
29.	VERKLOK / ÚTTEKTIR Samkvæmt verksamningi.	
30.	VIÐHALD OG VIÐGERÐIR Verktaki fari yfir þakpappa á 3. hæð til að athuga hugsanlegar skemmdir áður en lagt er ofan á hann nýtt efni.	VH
31.	SAMNINGAR - SAMNINGSLOK Verkkaupi minnir verktaka á innkaupareglur Hafnarfjarðarbæjar.	
32.	ÖNNUR MÁL	
33.	NÆSTI VERKFUNDUR Þriðjudaginn 16. febrúar 2015 klukkan 13.15 á verkstað.	

Fundarritari

Erlendur Árni Hjálmarsson