



HAFNARFJÖRÐUR

Hafnarfjarðarbær  
Innk: 7/12 16  
Málsnr: 1612143  
Eróf. 521.1

Hafnarfirði 22.11.2016.

## Umsókn um eigin úttektir byggingarstjóra.

Á við um byggingarleyfi nr. 1610033 og 1610030

Vegna framkvæmda við Kirkjunnelli 8A og 8B

Undirritaður óskar eftir leyfi byggingarfulltrúa til að annast neðangreindar áfangauttektir samkvæmt 3.7.4 gr. byggingarreglugerðar.

### 3.7.4. gr.

#### Eigin úttektir byggingarstjóra.

Leggi eigandi mannvirkis fram skriflega greinargerð um innra eftirlit byggingarstjóra getur leyfisveitandi heimilað byggingarstjóra að gera sjálfur einstakar áfangauttektir. Skilyrði er að byggingarstjórnin hafi gæðakerfi sem uppfyllir kröfur reglugerðar þessarar.

Áður en leyfi skv. 1. mgr. er veitt skal liggja fyrir verkáætlun af hálfu byggingarstjóra og skriflegt samkomulag milli byggingarstjóra og leyfisveitanda um framkvæmd úttektanna. Í samkomulaginu skal koma fram hvenær, hve oft og hvernig byggingarstjóra ber að tilkynna leyfisveitanda um að tilskilin úttekt hafi farið fram. Jafnframt skal þar vera ákvæði um að leyfisveitanda sé tilkynnt um verlok þess verkþátar sem heimildin tekur til svo og að byggingarstjóra beri að tilkynna um tafir á framkvæmd eða af vinnu við framkvæmdina er hætt tímabundið.

Gögn um eigin úttektir byggingarstjóra skulu varðveitt á byggingarstað þannig að leyfisveitandi geti haft eftirlit með því að allar úttektir hafi farið fram.

Starfi byggingarstjóra ekki í samræmi við samkomulag hans við leyfisveitanda um eigin úttektir er leyfisveitanda heimilt að rifta því án frekari viðvarana.

### 3.7.5. gr.

#### Áfangauttektir.

Áfangauttektar skal óskað við eftirlitsaðila með minnst sólahrings fyrirvara. Eftirtaldir verkþættir mannvirkjagerðar skulu teknir út með áfangauttektum:

- Jarðvegsgrunnur, áður en byrjað er á mótauppslætti eða fyllingu í slíkan grunn, þ.m.t. plötupróf.
- Uppsláttur og bending undirstöðuveggja.
- Lagnir í grunn, þ.m.t. rör fyrir heimaugar rafmagns- og fjarskiptakerfa áður en þær eru huldar.
- Frágangur raka- og vindvarnarlaga.
- Grunnur, áður en botnplata er steypd.
- Uppsláttur og bending allra steyptra byggingarhluta.
- Uppbygging veggjagrinda burðarveggja, afstífing þeirra og festingar áður en klætt er.
- Uppbygging léttra gólfa og festingar þeirra áður en klætt er.
- Uppbygging þaka, loftun, afstífing þeirra og festingar áður en klætt er.
- Frágangur klæðningar þaka, bæði úr timbri og öðrum efnum, þ.m.t. festingar, negling þakjárns og annar tilsvareandi frágangur.
- Frágangur ystu klæðningar veggja, þ.m.t. festingar og loftun.
- Uppbygging og frágangur eldvarnarveggja.
- Uppbygging og frágangur niðurhengdra lofta og frágangur vegna eldvarna.
- Frágangur, gerð og þykkt varmaeinangrunar.
- Frágangur vegna hljóðeinangrunar.
- Neysluvatns-, hitavatns-, hita-, gas-, gufu-, þrýsti- og kælikerfi ásamt einangrun þeirra, þrýstiprófun



## HAFNARFJÖRÐUR

Hafnarfjarðarbær
Innk: 7/1216
Málsnr: 1612143
Eréf. 5211

- ☒ og frágangur vegna eldvarna.
- ☒ Frárennslislagirnir innanhúss ásamt eldvörnum og hljóðeinangrun þeirra.
- ☒ Frárennslis-, regnvatns- og þerrikerfi utanhúss.
- ☒ Stokkalagnir og íhlutar þeirra fyrir loftræsi- og lofhitunarkerfi ásamt varma- og eldvarnareinangrun
- ☒ og allur tilheyrandi frágangur vegna eldvarna og hljóðeinangrunar.
- ☒ Tæki og búnaður loftræsi- og lofhitunarkerfa.
- ☒ Þættir er varða eldvarnir sem verða huldur þannig að úttekt þeirra sé ekki framkvæmanleg við

*Kjalmar Kjalnesen*

Byggingarstjóri

*Ólafur Arnó*

Lóðarhafi

- Fylgiskjal: Staðfesting á samþykktu gæðakerfi byggingarstjóra.