

FUNDARGERÐ

EB 51-01-00/útg. 1

verkheiti: **SKARÐSHLÍÐARSKÓLI** *tilvísun:* 17103
fundur: Stöðufundur nr. 22 *dags.:* 31.7.2018

EB 51-01-00/útg. 1

Staður og tími: Á verkstað, þriðjudaginn 31. júlí 2018, kl. 8.30

Fundarmenn:

Þorgeir Ó Margeirsson	ÞM	Eykt
Gunnar Örn Steingrímsson	GÖS	Eykt
Ivon Stefán Cilia	ISC	Tark
Ingibjörg Magnúsdóttir	IM	Skólastjóri
Rannveig Hafberg	RH	Aðstoðarskólastjóri
Ægir Berg Elísson	ÆBE	Húsumsjónarmaður
Vigfús Hallgrímsson	VH	Próunarfulltrúi grunnskóla
Faney D. Halldórsdóttir	FDH	Sviðsstjóri
Rósa Guðbjartsdóttir	RG	Bæjarstjóri
Stefán E. Stefánsson	SES	Framkvæmdasvið
Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
Stefán B. Veturliðason	SBV	VSB

liður **Efni** *ábyrgð*

0 **Síðasta fundargerð**
Fundargerðir eru vistaðar á vefnum.

2.3 **Hönnun, teikningar og önnur gögn**

Eftirfarandi atriði er snúa að hönnun voru rædd og eftirfarandi bókað:

Bílastæði og lóð

Farið yfir afmörkun lóðar þegar skólinn tekur til starfa í ágúst.
Brúin verður komin í ágúst.

ÞM

Kostnaður við breytingar

Verktaki hefur sent inn bókahald um breytingar, er í skoðun.

Munaskápar fyrir starfsmenn: Ákveðið að fá 30 skápa til bráðabirgða, sem verða hluti af endanlegri lausn. Skáparnir koma í lok ágúst.

Tölvudeild

Athuga með HDMI tengingar vegna skjávarpa, leyst með að hafa streng tilbúinn ofan lofts vegna mögulegra breytinga á skipulagi kennslustofa.
Práðlaust net; þarf að setja upp 4 senda á svæði matsalar og einn til viðbótar í tónlistarstofu baksviðs.

Tölvudeild hefur fengið sendar teikningar er varða tölvutengingar.

Staða hönnunar:

Hönnun er lokið og endanlegar teikningar komnar á dropbox.

6.7 Verkáætlun

Starfsfólk mætir til vinnu 7. ágúst og munu flutningar á búnaði hefjast þá.
Kennsla hefst 22. ágúst.
Töluverð vinna er eftir eins og ísetning innihurða og loft í matsal.

8.1 Önnur mál

Gera skal ráð fyrir að fjórði sorpgeymir komi síðar og skal miða jarðvinnu við það. PM

8.2 Næsti fundur

Næsti fundur verður boðaður.

*Fundarritari: SBV
Dreifing fundargerðar; Fundarmenn*